# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -9-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 42) | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ~~Improvements to Road & Drains at Abbigere~~ near old Watch Factory, Ward No.12, Shettyhalli Sub Division. ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ: 12.07.2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 29.05.2014 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 227 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೋರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ |
| 43) | ಲೆ.ಎ. |
| 44) | ನಿಯಮಾನುಸಾರ 227 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 38007- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿ, 25/5/14 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |